

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01970 del 19/10/2023

Proposta n. 2126 del 18/10/2023

**Oggetto:**

Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli - Codice: OOPP\_000565\_2017 - CUP: C65C17000340001. Determinazione del contributo ammissibile di € 2.131.100,27 di cui € 230.429,27 a valere sul 'Fondo speciale per le compensazioni' ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli - Codice: OOPP\_000565\_2017 - CUP: C65C17000340001. Determinazione del contributo ammissibile di € 2.131.100,27 di cui € 230.429,27 a valere sul 'Fondo speciale per le compensazioni' ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art, 1 comma 738;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni

organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella quale l’intervento è ricompreso all’Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 1.900.671,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PREMESSO che:

- la Scheda di Fattibilità tecnico-economica è stata trasmessa dal Comune di Accumoli e validata dall’USR in data 02/11/2018 prot. n.686186 nella quale l’Ente aveva manifestato interesse all’acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.02.2019 è stata approvata la suddetta Scheda di Fattibilità il cui costo complessivo è pari a € 1.900.671,00 ripartiti rispettivamente in € 1.340.000,00 per l’importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, e € 560.671,00 per le somme a disposizione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06/08/2019 acquisita agli atti con prot. n. 690134 del 02/09/2019, il Comune di Accumoli ha disposto, tra l’altro, di rinunciare alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i, ai sensi del comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTA la determinazione n. A01307 del 03/12/2019 con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, funzionario della Regione Lazio in distacco presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che:

- CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. A00130 del 07/02/2020 oltre all’affidamento della fase di progettazione è già prevista anche la prestazione di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018, quale opzione di ampliamento dell’incarico nell’ambito della procedura di gara afferente all’affidamento di servizi tecnici;
- Con determinazione n. A00692 del 26/05/2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale del 14/04/2020 e di affidare pertanto l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di “Ricostruzione del Cimitero di Grisciano” nel Comune di Accumoli (RI) al “RTI STUDIO A S.S. (Mandataria) - STUDIO DI

INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - MICHELE ALEMANNI - LUCA BERTOLINI - GIANLUIGI OLIMPIERI - FRANCESCO ING. GIULIONI NICOLETTI - ENERCON di MATTEO TOSTI”, C.F. - P. IVA 02487360543, che ha offerto un ribasso pari a 55,40%, corrispondente all’importo contrattuale di € 84.562,47 oltre Iva ed oneri di legge;

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01610 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP redatto dal R.T.P. “Studio A S.S.”- Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti” e concesso il contributo per l’intervento di “Ricostruzione del cimitero di Grisciano” sito nel Comune di Accumoli (RI)” « codice: OOPP\_000565\_2017», per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.270.117,50 per lavori, oltre oneri della sicurezza pari a € 117.175,60, non soggetti a ribasso, ed € 513.377,90 per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre n. DU0108 - 000021 del 10/08/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP\_000565\_2017, per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG1, OS13, OG2, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- Con determinazione n. A02560 del 17/12/2021 di affidare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4, il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di “ricostruzione del cimitero di Grisciano” nel Comune di Accumoli (RI) al RTI “Studio A S.S. (Mandatara) - Studio di Ingegneria delle Strutture Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti”, per l’importo contrattuale complessivo di € 36.449,29 oltre cassa ed IVA e di nominare l’Arch. Roberto Subicini in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento di “Ricostruzione del cimitero di Grisciano” nel Comune di Accumoli (RI);

VISTA la determinazione n. A00004 del 04/01/2022 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 8 del 18/10/2021, e si è proceduto all’aggiudicazione della procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) – Codice Opera OOPP\_000565\_2017 all’O.E. “CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.”, P.I. 00919170571, che ha offerto un ribasso d’asta pari a 8,67%, per l’importo di € 1.159.998,31, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 02/03/2022, cui è stato apposto il n. 377/22 del 08/03/2022, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., come da nota prot.n. 253381 del 14/03/2022, di importo pari a € 1.277.173,91 oltre IVA di legge;

VISTO il verbale di consegna totale dei lavori del 24/03/2022 redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Roberto Subicini, acquisito agli atti con prot. n. 297479 del 25/03/2022;

VISTE le note acquisite al prot. n. 377127 e n. 378731 del 04/04/2023 in cui l'USR a seguito di apposita disposizione di servizio del RUP e dei relativi sopralluoghi effettuati dallo stesso e dal Giornale dei Lavori nonché dalla nota del Direttore dei Lavori acquisita al prot.n. 353133 del 29/03/2023, che evidenziano un ritardo nell'esecuzione dei lavori;

VISTA la nota di riscontro acquisita al prot. n. 390842 del 06/04/2023 con cui la Cricchi Costruzioni ha espresso la necessità di rimodulare il cronoprogramma di progetto dopo l'approvazione della perizia di variante;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono stati effettuati vari sopralluoghi e incontri in cantiere alla presenza del RUP, del Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini e dell'impresa aggiudicatrice Cricchi Costruzioni s.r.l., nel corso dei quali si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, Arch. Roberto Subicini, agli atti con prot.n. 907922 del 14/08/2023 rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016;

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. n. 413185 del 14/04/2023 e prot.n. 907922 del 14/08/2023 e depositata agli atti dell'Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Arch. Roberto Subicini, a seguito della quale il RUP ha proceduto alla redazione di apposita relazione ai sensi dell'art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016, acquisita al prot.n. 930115 del 25/08/2023 con la quale si è proceduto all'autorizzazione della citata variante;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01605 del 30/08/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) – Codice Opera OOPP\_000565\_2017 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 1.277.173,91 = a € 1.333.465,56 = e pertanto con una variazione in aumento di € 56.291,65 = pari al 4,41%;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ed in particolare l'art. 1 e l'art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, denominato "Fondo speciale per le compensazioni" a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) recante "Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art.4 per la

ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto”, acquisita con Prot. USR-En. 0031009 del 26/10/2022, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;

DATO ATTO che la suddetta Circolare al paragrafo “II. INTERVENTI FINANZIATI CON ORDINANZE COMMISSARIALI”, dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per l’UTILIZZO FONDI PER MAGGIOR COSTI, prevedendo che <<[...] ai progetti di ricostruzione pubblica relativi ad interventi inseriti nelle ordinanze commissariali ordinarie che alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n.126/2022 (24 maggio 2022) ... erano già depositati presso l’organo competente per la relativa autorizzazione/approvazione nonché per la compensazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, come attestato dai SAL a far data dal 11 luglio 2021 degli interventi in corso di esecuzione [...]>> la copertura dei maggiori costi per la compensazione dell’eccezionale aumento dei costi delle materie prime sia a valere sul “FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” (art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022);

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante “Modifiche e integrazione all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”;

DATO altresì ATTO che la Direzione Lavori, a corredo della perizia di variante, ha trasmesso anche la documentazione con la quantificazione dell’importo che sarà necessario richiedere al Commissario Straordinario per la copertura dei maggiori oneri per la compensazione dell’eccezionale aumento prezzi, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” ed in particolare l’art. 1 e l’art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, denominato “Fondo speciale per le compensazioni” a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare i maggiori oneri per l’attuazione dell’intervento in oggetto, rispetto all’importo stimato in sede di programmazione previsto dall’ordinanza n. 109/2020;

PRESO ATTO che:

- l’appalto dei lavori è stato effettuato nel 2021, utilizzando il prezzario cratere 2018; oltre a questo sono stati utilizzati una serie di nuovi prezzi, prezzi desunti da prezzari vigenti della Regione Lazio, Regione Umbria, anche utilizzando analisi prezzi secondo indagini di mercato.
- l’adeguamento prezzi è stato redatto aggiornando i prezzi desunti dal prezzario cratere all’ultimo prezzario in vigore, il prezzario cratere 2022 di cui all’Ord. CSR 126/2022, sostituendo le voci previste con le corrispondenti (in alcuni casi con quelle più simili).
- per i nuovi prezzi, si è proceduto all’aggiornamento utilizzando i nuovi prezzari vigenti per quelli derivanti da altri prezzari, per gli altri si è fatta una nuova indagine di mercato al fine di accertare l’incremento del costo.

VISTO gli elaborati a corredo della perizia di variante, aggiornati e trasmessi con prot. 930115 del 25/08/2023, tra l’altro costituiti dal computo metrico estimativo dei lavori e costi della sicurezza, elenco prezzi, prospetto di calcolo maggiore importo per aggiornamento prezzi, stima incidenza manodopera e Quadro Economico di raffronto, revisionato dal RUP, da cui si evince che il nuovo importo complessivo dell’intervento ammonta a € 2.131.100,27 di cui € 1.628.933,31 per lavori, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 157.336,32 ed € 502.166,96

per somme a disposizione dell'amministrazione, con necessità di copertura dell'incremento pari a € 230.429,27 derivante da quanto sopra enunciato;

VISTO il quadro economico di raffronto dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di € 2.131.100,27 di cui € 1.628.933,31 per lavori e costi della sicurezza, e € 502.166,96 per somme a disposizione, così ripartita:

<b>COMUNE DI ACCUMOLI</b>			
<b>Intervento di Opere di Ricostruzione Cimitero di Grisciano</b>			
<b>COD_OOPP_000565_2017</b>			
<b>Quadro Economico Comparativo</b>			
	<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	<b>PERIZIA DI VARIANTE n. 1 IN CORSO D'OPERA</b>	<b>COMPENSAZ IONE PREZZI</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	€ <b>1.333.465,56</b>	€ <b>1.628.933,31</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.331.752,94	€ 1.611.296,39
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 117.175,60	€ 157.336,32
A.3	Ribasso d'asta 8,67% pari ad euro	€ 115.462,98	€ 139.699,40
A.4	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 1.216.289,96	€ 1.471.596,99
A.5	Importo totale di contratto (A.4+A.2)	€ 1.333.465,56	€ 1.628.933,31
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	€ <b>567.205,44</b>	€ <b>492.348,33</b>
B.0)	<b>Lavori in economia compresa i.v.a.</b>	€ <b>55.540,21</b>	€ <b>55.540,21</b>
B.1)	<b>Totale servizi spostamento salme (esclusa i.v.a.)</b>	€ <b>52.543,30</b>	€ <b>52.543,30</b>
B.1.1)	Estumulazione e tumulazione provvisoria, estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€ 32.843,30	€ 32.843,30
B.1.2)	Estumulazione e tumulazione definitiva feretri	€ 19.700,00	€ 19.700,00

B.2)	<b>Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti</b>	€ <b>14.978,15</b>	€ <b>28.267,26</b>
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 7.572,80	€ 7.572,80
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€ 4.405,35	€ 4.405,35
B.2.3.1)	Affidamento prove di carico sui pali di fondazione		€ - 13.289,11
B.2.4)	Pratiche esproprio (comprensivi oneri e spese per frazionamento)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.3)	<b>Totale Spese Tecniche</b>	€ <b>112.849,83</b>	€ <b>113.548,84</b>
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 2.098,51	€ 2.098,51
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 23.177,76	€ 23.177,76
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 22.836,91	€ 22.836,91
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 37.242,78	€ 37.242,78
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i> )	€ 25.520,28	€ 25.520,28
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -	€ -
B.3.8)	Spese tecniche progettazione variante in corso d'opera	€ 1.973,59	€ 1.973,59
B.3.9)	Spese tecniche per variante aggiornamento prezzi	€ -	€ 699,01
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 10.000,00	€ 10.000,00

B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 35.942,31	€ -
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 28.978,57	€ 28.978,57
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 - B.3.9 = 4%	€ 4.550,05	€ 4.578,01
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 41,97	€ 41,97
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 133.346,56	€ 162.893,33
B.13)	I.V.A. Servizi spostamento salme 22% (su B.1.1 e B.1.2)	€ 11.559,53	€ 11.559,53
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 11.202,50	€ 3.295,19
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 25.837,21	€ 25.997,14
B.16)	<b>Totale Economie di gara</b>	<b>€ 67.835,26</b>	<b>€ -</b>
B.16.1)	Economie di gara affidamento incarico tecnico (comprensivo di cassa previdenza ed iva)	€ 45.571,01	€ -
B.16.2)	Economie di gara affidamento sondaggi e indagini (comprensivo di iva)	€ 9.786,66	€ -
B.16.3)	Economie di gara affidamento lavori (comprensivo di iva)	€ 12.477,59	€ -
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 1.900.671,00</b>	<b>€ 2.131.100,27</b>

<b>C</b>	<b>FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE COMPENSAZIONI</b>	<b>€ 230.429,27</b>
----------	--	-------------------------

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto, in via prioritaria, alla compensazione delle somme attingendo a tutte le economie di gara (da affidamento servizi tecnici, sondaggi geognostici, indagini strutturali e affidamento lavori) per un importo complessivo pari ad € 67.835,26 (art.4 c.1 O.C. n.126/2022);

RITENUTO, stante i lavori in corso d'opera e data la specificità dell'intervento, di poter procedere ad esaurire le risorse derivanti da somme accantonate per imprevisti, mantenendo, all'interno del quadro economico, una somma per lavori in economia compresa IVA pari a circa € 55.540,21;

PRESO ATTO che non risultano economie derivanti da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell'intervento risulta pari ad € 2.131.100,27 con un incremento di € 230.429,27 dovuto dall'applicazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltreché per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 2023/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione commissariale n. 4 del 12/10/2017 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 co. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 37/2017, è stato trasferito, per l'avvio delle attività di progettazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio la somma di euro 1.470.000,00 in cui sono ricomprese le spese tecniche relative all'intervento in oggetto;
- a seguito di richiesta inoltrata al Commissario, con Decreto n. 242 del 05/05/2022 è stato disposto il trasferimento all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, per l'intervento in oggetto, dell'importo di € 1.813.224,18 corrispondente al saldo dell'intero contributo riconosciuto (€ 1.900.671,00), al netto dell'anticipazione pari a € 87.446,82 già trasferita e ricompresa con la citata Determinazione commissariale n. 4 del 12/10/2017, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice Commissario – Presidente della Regione Lazio “V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell'articolo 4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
- alla copertura finanziaria relativa alla rimanente somma di € 230.429,27 si farà fronte con le risorse riconosciute con successivo decreto emesso dal Commissario Straordinario e conseguente trasferimento da parte dello stesso sulla contabilità Speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a “V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati "sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte";

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale richiesta di accesso al "FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI" ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022, per i "Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli - Codice Opera OOPP\_000565\_2017 CUP: C65C17000340001;

### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre l'approvazione della documentazione tecnica con la quantificazione dell'importo a valere sul fondo delle compensazioni, trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini ed acquisita al prot. USR Lazio n. 907922 del 25/08/2023 costituita dagli elaborati progettuali comprensivi di computo metrico estimativo lavori e costi della sicurezza, elenco prezzi, prospetto di calcolo maggiore importo per aggiornamento prezzi, stima incidenza manodopera e Quadro Economico di raffronto, così come riportato in premessa, che, seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, da cui si evince che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 2.131.100,27 con necessità di copertura dell'incremento pari a € 230.429,27 come illustrato nelle premesse;
3. di riscontrare la necessità di copertura dell'incremento di € 230.429,27 e procedere alla richiesta, al Commissario Straordinario del Governo, di accesso al "Fondo Speciale per le Compensazioni" ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 dell'O.C. n.126/2022, per i "Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli, Codice OOPP\_000565\_2017;
4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con proprio decreto, al finanziamento dell'importo di € 230.429,27 a valere sul "Fondo speciale per le compensazioni" di cui all'art. 4 comma 1 e 2 dell'ordinanza 126/2022;
5. di dare atto che, a seguito dell'emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, l'USR Lazio con proprio provvedimento procederà alla rideterminazione del contributo dell'intervento in oggetto e alla richiesta di trasferimento fondi per € 230.429,27;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

*Dott. Stefano Fermante*