

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01645 del 07/09/2023

Proposta n. 1767 del 28/08/2023

Oggetto:

Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021". Intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)" nel Comune di Amatrice (RI) - CUP: C71B21002420001 - CIG: 87840191CB - Cod_05.Modifica del contratto reg. n. 306/21 del 08/09/2021 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n. 2 del 2021”. Intervento denominato “Viabilità di servizio (ex cinema – chiesa ottagonale)” nel Comune di Amatrice (RI) CUP C71B21002420001, CIG 87840191CB - Cod_05. Modifica del contratto reg. n. 306/21 del 08/09/2021 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018;
- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1 comma 738 e comma 739;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio (nel prosieguo solo “USR Lazio”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 Novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice" nel cui Allegato 1 è ricompreso l'intervento "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)", per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni?*";

VISTA la determinazione del Direttore n. A01146 del 28/05/2021 con la quale l'Ing. Sara Scimia funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. A01236 del 10/06/2021 sono stati approvati i documenti di gara ,per poter procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva dell'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in oggetto, a un Operatore Economico per un importo a base d'asta pari a € 54.778,78 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, ed è stato inoltre disposto l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento, all'operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso dell'8,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di legge esclusi.
- con nota ns. Prot. 0601501 del 12/07/2021, è stato comunicato all' operatore economico S.P.M. S.r.l, l'avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.8 c.1 lett a) del D.L. 76/2020, dal 12/07/2021;

CONSIDERATO CHE:

- in data 02/08/2021, l'operatore economico S.P.M. S.r.l, ha trasmesso uno studio di fattibilità contenente quattro proposte progettuali redatte sulla base del tracciato indicato nell'Ordinanza 2/2021 che in data 05/08/2021 sono state condivise con l'Amministrazione Comunale e con il Sub Commissario;
- in data 05/11/2021, con nota prot. 20562, il Comune di Amatrice ha richiesto la valutazione della realizzazione di un tracciato diverso rispetto a quello approvato con l'ordinanza n. 2/2021, che dalla curva a sud dell'ex Ospedale Grifoni, possa collegarsi alla zona "ex campi da tennis", orientativamente ricadenti al Foglio 59 P.lla 1014;
- in data 12 /11/201 con nota ns. prot. 972910 il Sub Commissario ha inviato il riscontro relativo alle modalità amministrative con cui dare seguito alla richiesta prot. n. 20562 del 05/11/2021 di valutazione tecnica dell'ulteriore alternativa di tracciato richiesta dal Comune di Amatrice;
- in data 03/12/2021 con nota ns prot.1004398 è stato trasmesso al Comune di Amatrice e al Sub Commissario lo Studio di Fattibilità relativo alle richieste di cui alla nota prot. n. 20562 del 05/11/2021 del Comune di Amatrice e la contestuale richiesta circa la soluzione progettuale da adottare per procedere con l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- in data 13/01/2022 il Sub Commissario ha richiesto ulteriori modifiche al tracciato inoltrato in data 03/12/2021, in particolare se sia possibile il restringimento della carreggiata da 10 ml a 8,5 ml, e l'invio in un unico file di tutte le soluzioni redatte fino ad ora;
- in data 17/01/2022 i progettisti incaricati hanno elaborato quanto richiesto e hanno raccolto in un unico elaborato le 8 soluzioni progettuali;
- con nota prot. 0357153 dell'11/04/2022 il Sub Commissario Straordinario ha convocato la Conferenza di servizi Speciale preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3 della legge n. 241/90 e s.m.i. per il giorno 21 del mese di aprile 2022, per definire, tra quelli proposti, l'alternativa di tracciato più rispondente alle necessità funzionali e al contesto in considerazione dello stato dei luoghi sia attuale che futuro;
- con nota prot. n. I.0525407 del 27/05/2022 è stata acquisita agli atti la determinazione, n. 15 del 26 maggio 2022, motivata di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00352 del 24/02/2023 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l'Arch. Arianna Brunelli in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 42 D.L. 50/2016 rilasciata dal RUP Arch. Arianna Brunelli e acquisita agli atti in data 28/08/2023 con protocollo n. 0935635;

VISTA l'ordinanza Speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020 "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021";

CONSIDERATO che l'art. 7, co.2, lett. c) della Ordinanza Speciale n. 42/2022 dispone che *"in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice, anche in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale ed all'intervento di rigenerazione urbana previsto nell'area dell'ex cinema Garibaldi e come stabilito in esito alla Conferenza di Servizi Speciale del 21.04.2022 relativa alla "Viabilità di servizio (ex Cinema – Chiesa Ottagonale)", dopo numero 5 del comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo "5bis) Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00"*;

DATO ATTO che:

- in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice viene meno la necessità di realizzare l'intervento previsto originariamente nell'Ordinanza Speciale n. 2/2021;
- l'ordinanza Speciale n. 42/2022 è stata emanata anche in considerazione delle indicazioni contenute nel verbale e relativo provvedimento di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale Preliminare, determinazione n. 15 del 26 maggio 2022;

RICHIAMATI:

- la suddetta Determinazione n. A01450 del 07/07/2021 con la quale stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, è stato inoltre disposto l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento, all'operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P. IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso dell'8,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di legge esclusi così ripartiti:
 - € 5.664,46 per la Progettazione fattibilità tecnico economica;
 - € 20.577,40 per la Progettazione definitiva (con caratteristiche di immediata cantierabilità);
 - € 3.069,28 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 6.975,62 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - € 14.109,72 per la direzione dei lavori;
- il Contratto Reg. n. 306/21 del 08/09/2021 stipulato con la società S.P.M. S.r.l.;

TENUTO CONTO che a seguito dell'emanazione della suddetta Ordinanza Speciale n. 42/2022:

- viene meno la necessità di realizzare l'intervento denominato "Viabilità di servizio ex OS 2/2021 per un importo pari a € 500.000,00";
- l'intervento sostitutivo denominato "Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice prevede un importo stimato pari a € 6.000.000,00";
- è previsto un maggiore onere per lo sviluppo del progetto di fattibilità Tecnico Economica di un'infrastruttura diversa da quanto originariamente previsto nella Ordinanza Speciale n. 2/2020;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che dispone:

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

VISTO, altresì, il comma n.7 dello stesso predetto articolo 106, il quale prevede che *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.*"

CONSIDERATO CHE la rideterminazione del corrispettivo ai sensi del DM 17.06.2016 sulla base dell'importo presunto dei lavori da incrementare, con applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara come da tabella seguente:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo corrispettivi
<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	71221000-3	€ 40.998,90
<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	71317000-3	€ 2.076,38
Importo totale a base di gara		€ 43.075,28
Importo al netto del ribasso dell'8%		€ 39.629,25

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo dei servizi tecnici passa da € 54.778,78, di cui € 31.859,93 per la progettazione definitiva con caratteristiche di immediata cantierabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 22.918,85 per servizi relativi alla direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a € 43.075,27, per il solo sviluppo del PFTE oltre oneri previdenziali ed Iva;

DATO ATTO altresì, che i predetti importi, a seguito del ribasso offerto in fase di gara del 8,00% sono ridotti a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in decremento al netto del ribasso è pari a € 10.767,23 (nuovo importo pari a € 39.629,25) per lo sviluppo del solo Progetto di fattibilità tecnico economica, come previsto nella relazione medesima e si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con la società medesima pari ad € 50.396,48 oltre Iva e oneri;

ACCERTATO che la modifica ed estensione del contratto predetto trova piena giustificazione nel dettato dell'art.106, co. 1 lettera c), del d.lgs. n.50/2016;

VISTA la relazione del RUP prot. n. 0934813 del 28/08/2023 mediante la quale il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, CSP, DI e CSE dagli attuali € 50.396,48 a € 39.629,25 (per un decremento di € 10.767,23) per lo sviluppo del solo Progetto di fattibilità tecnico economica, come previsto nella relazione medesima;

CONSIDERATO pertanto che nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto si ravvisa la necessità di apportare modifiche all'oggetto originario del contratto e all'importo contrattuale dello stesso;

DATO ATTO che si dovrà procedere alla modifica del contratto di affidamento del servizio in oggetto, in corso di validità, nei limiti dell'art. 106 del Codice dei contratti senza alterare gli elementi essenziali originariamente pattuiti;

VISTE le note:

- prot. n. 0922285 del 22/08/2023 mediante la quale questa Stazione Appaltante ha comunicato alla società SPM s.r.l. la modifica contrattuale e contestualmente la richiesta di accettare la detta modifica;
- prot. n. 0932899 del 28/08/2023 mediante la quale la suddetta società comunica di accettare la modifica contrattuale così come indicato nella relazione del RUP;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione del servizio previsto nella suddetta relazione il tempo utile per dare ultimato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, viene indicato in giorni 40 (quaranta);

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che la società SPM s.r.l. è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, reg. n. 306/21 del 08/09/2021;

VISTO il suddetto contratto, il quale prevede, in caso di variazione dell'importo delle opere, il conseguente aggiornamento dei corrispettivi, provvedendo all'aggiornamento dei termini di esecuzione dell'incarico, in particolare la revisione della cauzione definitiva, prevista dall'art. 103 del Codice;

CONSIDERATO CHE la modifica contrattuale derivante dall'approvazione della variante, è soggetta agli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.lgs 50/2016, in merito alla comunicazione all'ANAC;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la relazione illustrativa ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, per i minori oneri afferente all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica con la quale l'importo contrattuale viene ridotto a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva;
- 2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema – chiesa ottagonale)" nel Comune di Amatrice di cui all' Ordinanza speciale n. 2/2021, redatta dal RUP, composta degli elaborati richiamati in premessa che decrementa l'importo contrattuale a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva;
- 3) di prendere atto che, per effetto dell'esecuzione del servizio previsto nella suddetta relazione del RUP il tempo utile per dare ultimato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, viene indicato in giorni 40 (quaranta);
- 4) di approvare l'allegato atto aggiuntivo al contratto;
- 5) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante



SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

DI MODIFICA DEL CONTRATTO REG. N. 306/21 DEL 08/09/2021

per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottagonale)" Amatrice (RI) ricompreso all'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n. 2 del 6 maggio 2021

CUP: C71B21002420001 _ CIG: 87840191CB

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in _____, Via _____, CAP

_____, Codice Fiscale e Partita IVA n° _____, di seguito denominato "Com-

mittente" rappresentato dal dott. _____, nato a _____, il _____, in qualità di

_____, munito di firma digitale, nominato con Decreto V00005 del 05/07/12023

domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa _____, P.IVA/C.F. _____, con sede legale in _____(.....), via

_____, n. _____, rappresentata dalla Sig.ra _____, nata a

_____ il _____, C.F. _____, e residente in _____ (.....), Via

_____, n. _____, munito di firma digitale, il quale interviene al presente

atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

-l'Ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76

del 2020 recante "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice"

ricomprende nell'Allegato I l'intervento "Viabilità di servizio (ex cinema - chiesa ottago-

nale)", per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Rico-

struzione della Regione Lazio;

1

- con determinazione del Direttore n.A01146 del 28/05/2021 l'Ing. Sara Scimia funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

- con Determinazione n. A01236 del 10/06/2021 sono stati approvati i documenti di gara ,per poter procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza Speciale n. 2/2021, dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva dell'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in oggetto, a un Operatore Economico per un importo a base d'asta pari a € 54.778,78 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

- con Determinazione n.A01450 del 07/07/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale redatto dal RUP afferente alla procedura di gara svolta in data 05/07/2021, ed è stato inoltre disposto l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento, all'operatore economico S.P.M. S.r.l., con sede legale via Paolo Emilio n. 34, 00192 – Roma, P.IVA 00398470948, che ha offerto un ribasso dell'8,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 50.396,48 Iva ed oneri di legge esclusi;

- con nota ns. Prot. 0601501 del 12/07/2021, è stato comunicato all' operatore economico S.P.M. S.r.l, l'avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.8 c.1 lett a) del D.L. 76/2020, dal 12/07/2021;

- con determinazione del Direttore n.A00352 del 24/02/2023 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sara Scimia, con l'Arch. Arianna Brunelli in servizio presso l'Area Ricostruzione Pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della

Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.:

- l'art. 7, co.2, lett. c) della Ordinanza Speciale n. 42/2022 dispone che *“in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilità per l'accesso al centro storico di Amatrice, anche in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale ed all'intervento di rigenerazione urbana previsto nell'area dell'ex cinema Garibaldi e come stabilito in esito alla Conferenza di Servizi Speciale del 21.04.2022 relativa alla “Viabilità di servizio (ex Cinema – Chiesa Ottagonale)”*, dopo numero 5 del comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo *“5bis) Nuova Viabilità di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato € 6.000.000,00”*;

- con la relazione del RUP prot. n. del composta da: e mediante la quale il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, CSP, DI e CSE dagli attuali € 50.396,48 a € 39.629,25 (per un decremento di € 10.767,23) per lo sviluppo del solo Progetto di fattibilità tecnico economica, come previsto nella relazione medesima;

- con determinazione n. del, tra l'altro, è stata approvata la relazione illustrativa ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, per i minori oneri afferente all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica con la quale l'importo contrattuale viene ridotto a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva e è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa al servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato *“Viabilità di servizio (ex cinema – chiesa ottagonale)”* nel Comune di Amatrice di cui all' Ordinanza speciale n. 2/2021, redatta dal RUP, composta degli elaborati richiamati in premessa che decrementa l'importo contrattuale a € 39.629,25 oltre Iva e oneri di legge, con una differenza in decremento complessiva

di € 10.767,23 oltre oneri previdenziali e Iva;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'art. 1 del contratto di appalto sottoscritto il 08/09/2021 è sostituito con il seguente:

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta l'incarico per l'importo contrattuale di €=, IVA ed oneri di legge esclusi, relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

a) elaborazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2 del contratto di appalto sottoscritto il 08/09/2021 è sostituito con il seguente:

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sinottico:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo corrispettivi
<i>Progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	71221000-3	€ 40.998,90
<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	71317000-3	€ 2.076,38
Importo totale a base di gara		€ 43.075,28
Importo al netto del ribasso dell'8%		€ 39.629,25

Art. 3 TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'art. 5 del contratto di appalto sottoscritto il 08/09/2021 è sostituito con il seguente:

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione di Fattibilità Tecnica Economica è definito complessivamente in 40 giorni (quaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e dal formale invito a procedere da parte del R.U.P.;

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrasegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Il presente atto aggiuntivo vincola inoltre l'affidatario e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per la realizzazione dei servizi.

Restano invariate le parti non modificate dal presente Atto.

Il presente Contratto, composto di n. _____ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

.....

L'Amministratore Unico

dott. Stefano Fermante

.....

Copia