

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01236 del 19/05/2022

Proposta n. 1317 del 18/05/2022

**Oggetto:**

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - sub-misura A.3.2: "Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali". Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato "Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile" nel Comune di Rieti (RI). Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera b). CUP C17H21010120006 - CIG 90457125AF - CIG aggiuntivo: 9240885B88

**Proponente:**

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR - sub-misura A.3.2: “Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali”. Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento denominato “Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile” nel Comune di Rieti (RI). Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera b). CUP C17H21010120006 - CIG 90457125AF - CIG aggiuntivo: 9240885B88

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO CHE:

- con il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di *"individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108"*;
- nell'atto approvato è prevista la sub-misura A3 del Piano complementare sisma intitolata "Rigenerazione urbana e territoriale", per la quale occorre procedere all'affidamento della progettazione con riguardo alla linea di intervento 2, intitolata "Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali";
- con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 30 dicembre 2021 è stato approvato l'elenco

- di n. 8 “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali” ubicati nei Comuni di Camerino, Rieti, Spoleto e L’Aquila, tra cui -in comune di Rieti- l’intervento di *“recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell’ex seminario vescovile”*, per l’importo complessivo di € 6.870.000,00;
- in particolare l’articolo 5, dell’Ordinanza n. 11 del 30/12/2021 il quale stabilisce che per l’attuazione degli investimenti del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall’art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, risulta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
  - con Determinazione del Direttore n. A02682 del 28/12/2021 l’Arch. Tonino Cicconetti, funzionario della dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
  - il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e in particolare l’art. 14 dispone che *le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto [...] trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 [...]*;
  - con Determinazione n. A00071 del 17/01/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, relativo all’intervento denominato: *“Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell’ex seminario vescovile”* per un importo a base d’asta pari ad € 93.840,15 IVA ed oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
  - con Determinazione n. A00238 del 31/01/2022 è stato disposto di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 1 del 31/01/2022 afferente alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, inerente all’intervento denominato *“Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell’ex seminario vescovile”* di cui al Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale-Fondo complementare al PNRR, all’operatore economico *“INTEGRA AES SRL”* con sede dell’attività in Via Gregorio XI 175, Roma - Partita IVA IT09693261001 – C.F. 09693261001 , che ha offerto un ribasso del 25,41 %, e pertanto per l’importo contrattuale di € 69.995,37 IVA ed oneri di legge esclusi;
  - in data 31/01/2022 prot.n. 94482 il RUP ha disposto l’avvio immediato del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica e disposto la consegna entro e non oltre il giorno 02/03/2022;
  - in data 02/03/2022 prot.n. 214995 la società *“INTEGRA AES SRL”* ha trasmesso il progetto di fattibilità-economica, si seguito trasmesso dal RUP in data 07/03/2022 prot.n. 224692 alla Soprintendenza A.B.A.P., ALLA Diocesi e al Comune di Rieti;
  - in data 23/03/2022 con prot.n. 290294 sono state concluse le operazioni di verifica con esito positivo

ed in seguito all'acquisizione della documentazione per la stipula del contratto (prot.n. 309806 del 29/03/2022) si è proceduto alla redazione del contratto di servizio;

- il contratto di appalto per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica è stato trasmesso in data 04/04/2022 dal RUP al SUR per la relativa verifica e sottoscrizione, inviato in data 16/05/2022 dal sostituto ufficiale rogante della Regione Lazio alla società "INTEGRA AES SRL" e sottoscritto in data 17/05/2022 è in corso di registrazione;
- l'istruttoria del PFTE viene redatta dal RUP in data 17/03/2022 ed acquisita con prot.n. 268077 ed in pari data con prot.n. 269850 lo stesso ha proceduto alla richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare, come disposto per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione n. 11 del 30 dicembre 2021;
- in data 21/03/2022 con prot.n. 277679 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, co. 3, della L. 241/1990, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge medesima stabilendo quanto segue:
  - la data del 29 marzo quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co. 7, della L. 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;
  - la data del 13 aprile quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni con riferimento all'oggetto della Conferenza di servizi preliminare indetta e sulla base della documentazione prodotta;
- in data 24/03/2022 prot.n. 293259 la citata società di progettazione ha trasmesso integrazioni del PFTE che vengono comunicate agli Enti convocati per la Conferenza di Servizi con prot.n. 312134 del 29/03/2022;
- in data 12/04/2022 con prot.n. 365101 sono acquisite le richieste di integrazione trasmesse dalla Soprintendenza e specificate a seguito della riunione di coordinamento sopracitata con particolare riguardo agli aspetti strutturali e funzionali e, preso atto di tali richieste e dell'imminente scadenza della Conferenza, con prot.n. 369491 del 13/04/2022 l'Area di Coordinamento dell'USR ha proceduto alla sospensione dei termini del procedimento, prorogato per trenta giorni;
- in data 13/04/2022 con prot.n. 369618 è pervenuto il parere favorevole con richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte del Comune di Rieti;
- con prot.n. 343744 del 06/04/2022, il RUP ha richiesto alla Soprintendenza il nulla osta per l'esecuzione delle indagini strutturali e sui materiali, già affidate unitamente ai sondaggi geognostici alla ditta "SA.G.EDIL SRL" con Determinazione n. A00543 del 01/03/2022;
- in data 11/04/2022 è pervenuto il nulla osta all'esecuzione delle indagini strutturali e sui materiali da parte della Soprintendenza, nota acquisita agli atti con prot. n.377505 del 15/04/2022,
- in data 19/04/2022 con prot.n. 383770 è stato trasmesso il parere positivo della Soprintendenza all'avvio dell'esecuzione di indagini geologiche e strutturali alla ditta "SA.G.EDIL SRL";
- con nota prot.n. 386464 del 20/04/2022, sono state trasmesse ai progettisti le richieste di integrazione della documentazione progettuale, ivi sintetizzate;
- con prot.n. 464998 del 12/05/2022, sono stati acquisiti agli atti i rapporti di prova delle indagini



strutturali e dei sondaggi geognostici trasmessi dalla ditta "SA.G.EDIL SRL" ed in particolare:

- Rapporto di prova relativo alle indagini MASW, Penetrometriche DPSH e HVSR;
  - Rapporto di prova relativo alle indagini strutturali (indagini endoscopiche, con martinetti piatti singoli/doppi e saggi);
  - Rapporto di prova relativo ai sondaggi geognostici a carotaggio continuo.
- i suddetti rapporti di prova sono stati trasmessi dal RUP alla società di progettazione con prot.n. 464998 del 12/05/2022;
- come osservato, a seguito degli incontri tenuti (06/04/2022 e 06/05/2022) con la presenza della struttura del sub-commissario e i rappresentanti della Soprintendenza e della Direzione Generale del Ministero della Cultura, nonché della corrispondenza intercorsa (MIC prot.n. 365101 del 12/04/2022) nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi, si è reso necessario approfondire gli aspetti strutturali dell'intervento necessitando un ulteriore approfondimento progettuale che esula dall'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica (prot.n. 411100 del 28/04/2022);
- con nota del 12/05/2022 prot.n. 466988 al fine di completare gli studi relativi all'intervento in oggetto, il RUP ha trasmesso alla società di progettazione "INTEGRA AES SRL" la relativa proposta dei corrispettivi di affidamento dei servizi aggiuntivi al PFTE, calcolati in ottemperanza al D.M. 17/06/2016 (ed effettuati con l'ausilio del programma informatico "Blumatica Corrispettivi OP") in analogia a quanto previsto in sede di gara e consistenti in elaborati propri del livello di progettazione definitiva così richiesti:
- QbII.15-Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
  - QbII.16-Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
  - QbII.09-Relazione geotecnica.
- i corrispettivi spettanti in virtù di detta proposta di variazione contrattuale sono riepilogati nel seguente prospetto:

Categoria d'opera: STRUTTURE – S.04 - Importo categoria: € 1.870.000,00			
Codice	Descrizione singole prestazioni	Corrispettivo a base di gara	Corrispettivo al netto del ribasso d'asta del 25,41 %
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	€ 15.142,85	€ 11.295,05
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	€ 22.714,27	€ 16.942,57
QbII.09	Relazione geotecnica	€ 7.571,42	€ 5.647,52
	<b>Totale incremento corrispettivi</b>	<b>€ 45.428,54</b>	<b>€ 33.885,15</b>

- l'importo totale così aggiornato, al netto del ribasso d'asta, risulta essere pari ad € 103.880,52, a fronte quindi di una variazione rispetto all'importo affidato in sede di gara di € 69.995,37, corrispondente ad un incremento del 48,41% con un aumento di prezzo che non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, come disposto dall'art. 106 comma 7 del Codice;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. *risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

VISTA la Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario, agli atti con prot.n. 486833 del 18/05/2022;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dagli attuali € 69.995,37 ad € 103.880,52 (variazione di € € 33.885,15) oltre iva ed oneri di legge;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare e dell'atto aggiuntivo è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b), le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che società "INTEGRA AES SRL" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, sottoscritto in data 17/05/2022 ed in corso di redazione, prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti;

PRESO ATTO che le somme ulteriori occorrenti sono già disponibili all'interno del quadro economico dell'intervento, allegato alla relazione del RUP;

RITENUTO ALTRESI necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla suddetta relazione del RUP;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia per l'affidamento dei servizi supplementari redatta dal RUP, Arch. Tonino Cicconetti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7

del medesimo articolo, relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, inerente l'intervento denominato "Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile" nel Comune di Rieti (RI) - CUP: C17H21010120006 – CIG aggiuntivo: 9240885B88

- 2) di affidare il servizio supplementare di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti all'intervento di Recupero con opere strutturali, impiantistiche e di finitura finalizzato alla realizzazione di locali destinati a deposito, esposizione e laboratorio di restauro di beni culturali nel complesso dell'ex seminario vescovile" nel Comune di Rieti (RI) all'operatore economico INTEGRA AES S.r.l., con sede dell'attività in Via Gregorio XI 175, Roma - Partita IVA IT09693261001 – C.F. 09693261001 per un importo di € 33.885,15 al netto del ribasso offerto del 25,41 %, oltre IVA e oneri previdenziali;
- 3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.;
- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di provvedere all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 106 commi 5, 8 e 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole